



**Biogasanlage** \_\_\_\_\_

**Protokoll über die monatlich wiederkehrenden  
Dichtheitsprüfungen**

**Bestandteil Betriebstagebuch**

**Gasgebläse / Verdichter**

Die Gebläse sind, mit dem 1,5-fachen Druck für die sie ausgelegt sind, abgedrückt worden. In der Prüfzeit von 60 Minuten ist kein Druckverlust festgestellt worden. Um einen technisch dichten Betrieb der Gebläse sicherzustellen, müssen sie entsprechend der Bedienungsanleitung gewartet werden.

Die dauerhafte technische Dichtheit wird durch eine monatlich wiederkehrende Dichtheitsprüfung durch den Betreiber und deren Dokumentation erreicht.

| <b>Jahr</b>      | <b>Gasgebläse<br/>1</b> | <b>Gasgebläse<br/>2</b> |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Januar</b>    |                         |                         |
| <b>Februar</b>   |                         |                         |
| <b>März</b>      |                         |                         |
| <b>April</b>     |                         |                         |
| <b>Mai</b>       |                         |                         |
| <b>Juni</b>      |                         |                         |
| <b>Juli</b>      |                         |                         |
| <b>August</b>    |                         |                         |
| <b>September</b> |                         |                         |
| <b>Oktober</b>   |                         |                         |
| <b>November</b>  |                         |                         |
| <b>Dezember</b>  |                         |                         |

Einzutragen ist das Datum der Prüfung sowie eine Kurzbemerkung, ob der Anlagenbestandteil dicht ist!

Beispiel: 02.05. / d (d=dicht)