



Biogasanlage _____

Protokoll über die monatlich wiederkehrenden Dichtheitsprüfungen

Bestandteil Betriebstagebuch

Kondensatabscheider

Dadurch, dass keine kontinuierliche Füllstandsüberwachung im Kondensatschacht eingebaut ist, wird der Füllstand wöchentlich manuell kontrolliert und protokolliert. Aufgrund der konstruktiven Gestaltung des Kondensatabscheiders ist eine Unterschreitung des Mindestfüllstandes im Normalfall nicht gegeben, daher ist eine wöchentliche Kontrolle ausreichend.

Um eine 5-fache Sicherheit laut Biogashandbuch zu gewährleisten, muss bei einem Gasdruck von 3mbar mindestens eine Wasservorlage von 15 cm vorhanden sein.

Wenn mehrere Kondensatschächte vorhanden, dann bitte genaue Lage und Bezeichnung angeben.

<u>Jahr</u>	<u>Lage / Bezeichnung:</u>				
1. KW		18. KW		35. KW	
2. KW		19. KW		36. KW	
3. KW		20. KW		37. KW	
4. KW		21. KW		38. KW	
5. KW		22. KW		39. KW	
6. KW		23. KW		40. KW	
7. KW		24. KW		41. KW	
8. KW		25. KW		42. KW	
9. KW		26. KW		43. KW	
10. KW		27. KW		44. KW	
11. KW		28. KW		45. KW	
12. KW		29. KW		46. KW	
13. KW		30. KW		47. KW	
14. KW		31. KW		48. KW	
15. KW		32. KW		49. KW	
16. KW		33. KW		50. KW	
17. KW		34. KW		51. KW	
				52. KW	

Einzutragen ist das Datum der Prüfung sowie die Füllstandshöhe.

Beispiel: 02.05. / 30 cm